

KÖRPLAN Vatten & Avlopp, Bredband 2015-06-05

System	Område	System (se karta)	Etapp 1	Etapp 2	Etapp 3	Etapp 4	Etapp 5	Etapp 6	Etapp 7	Etapp 8	Etapp 9	Etapp 10	Etapp 11	Etapp 12	Etapp 13	Etapp 14	Etapp 15	Etapp 16	Etapp 17	Etapp 18	Etapp 19	Etapp 20	Etapp 21	Etapp 22
S4	Sjöskogen	System 4 & 5	PS 3	Svetsning av fiberlåda hos medelm samt montage mediaconveter pågår																				
S6	Ullersund	System 6	Fiber anslutet	PS 4																				
S7	Djurgården	System 7	Fiber anslutet	Ps 5																				
S7	Nolgården	System 7	Fiber anslutet	Ps 6																				
S12	Maberg	System 12	Fiber anslutet																					
S12	Riddaregården	System 12	Fiber anslutet																					
S12	Kvarnbacken	System 12	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S13	Torpa /Granhagen	System 13	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S14	Tolsjö (Torpavägen)	System 13	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S11	Botten	System 12 & 11	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S10	Gärdeviken	System 10	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S9	Jäleviken	System 9	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S9-S8	Bösshamn/Öbovik	System 9	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S2	Kållandsö Odensvik	System 2	Svetsning av fiberlåda hos medelm samt montage mediaconveter pågår																					
S1	Kållandsö Frösviken	System 1	Svetsning av fiberlåda hos medelm samt montage mediaconveter pågår																					
S1	Kållandsö Kolbotten	System 1	Svetsning av fiberlåda hos medelm samt montage mediaconveter pågår																					
S12	Tolsjö Kyrkhagen	System 13	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S12	Tolsjö Fröslunda	System 13	Blåsning och märkning av fiberslangar klart																					
S14	Tolsjö	System 14	Blåsning och märkning av fiberslangar pågår										Montering villastationer pågår											
S16	Sunnersberg	System 14	Montering villastationer pågår										Anslutning avlopp på gröna områden möjligt											
S17	Strö	System 15	Montering villastationer pågår										Anslutning avlopp på gröna områden möjligt											
S15	Lindholmen	System 16																						
S15	Spårön	System 16	Detaljplanerad sträcka										Detaljplanerad sträcka											
	Tvätthall - Stola	System 16	Tryckning underkanal planerad vecka 24																					

Detta diagram beskriver grävning huvudstam samt montage pumpstationer och villa brunnar
Vatten och avlopp
 För in grävning mellan villa brunnen och hus tar Ni själva kontakt med grävfirma.
 In grävning kan först göras när ditt område är grönt
Ni som har aktivt avlopp måste se till att aktivera detta så fort som möjligt för att undvika sedimentering i ledningarna
Ni får själva stå för slamsugning om det är stopp i ledningen
Bredband
 Blåsning och märkning av fiberslang görs först med luft och sedan får Ni ett samtal från
 EMPOWER som bookar tid för inblåsning av Fiber och svetsning, anslutning
 Se kommentarer i gröna fält för ditt område hur långt vi fortskridit med fiberblåsningen
Viktigt att fiberslangen är ingrävt för att vi skall kunna blåsa fiber

Färdiga sträckor	Totalt grävt till fram till Maj 2015:		111 957 m	Uppskattad total längd: 10	116 300 m
Pågående sträcka	Återstår i grävning:	4 343 m	+ 360m Sjöslang		
Detaljplanerad sträcka	Uppskattad återstående tid med snitt grävning	2 500 m/månad	=	1,74 månader	
Grovplanerad sträcka					

PS 1-PS16 = Pumpstationer
 System 1-17 = Se översikts karta